

---

Fundraising

**Henri BOSSERT • Bénévole**

---

- **email:** nriboss@bluewin.ch •
  - **mobile:** +41 76 367 48 59 •
- 

**Fondation EAGLE**  
c/o Bhavna Dziurzynski  
Adress  
Adress

• **Financement de projet EAGLE – Progress report #1** •

Madame la Directrice,  
Messieurs les membres du conseil de fondation,

Grâce au soutien financier de la fondation EAGLE, les travaux de transformation et de rénovation projetés ont pu démarrer dès le début de l'année 2016.

Au stade actuel (fin juin 2016), les travaux suivants ont pu être réalisés :

- Sol : dalle isolante en béton et plancher en bois (terminé à 100%)
- Murs : Charpente bois, isolation laine de verre, murs plaques de plâtre (réalisation 50%)
- Fenêtres, portes : pose des fenêtres (terminé à 100%)
- Raccordement au réseau d'eau : travaux en attente de réalisation (en attente 0%)
- Chauffage à bois : Travaux en attente de réalisation (en attente 0%)

L'ensemble des travaux réalisés à ce stade a reçu le soutien de différents partenaires financiers et les travaux et équipements restants seront réalisés au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux dons. Dans le cadre du soutien au projet, certaines entreprises partenaires ont participé par des dons en nature, ainsi les matériaux nécessaires à l'isolation ont été reçus gratuitement (valeur CHF 10'000.-) et les fenêtres ont pu être acquises à la moitié de leur valeur. La main d'œuvre nécessaire à la réalisation de ces travaux est apportée par des travailleurs bénévoles ou des engagés du service civil et ne représente donc pas de coût.

• **Bilan intermédiaire** •

Selon le budget prévu, le coût de réalisation du projet de transformation du local se montait à CHF 21'000.-

Ouvrage	Budget prévisionnel	Financement	Dons reçus
Bois et matériaux	Fr. 3000.-	Fondation EAGLE	Fr. 5000.-
Isolation (sol et murs)	Fr. 3000.-	Jubiläumsstiftung, Gebäudeversicherung Kanton Bern	Fr. 3000.-
Portes et fenêtre	Fr. 5000.-	Glas Troesch SA	Fr. 4000.-
Raccordement eau	Fr. 5000.-		
Chauffage bois	Fr. 3000.-		
Travaux de régie	Fr. 2000.-		
Total :	Fr. 21'000.-	Total :	Fr. 12'000.-

Au bilan intermédiaire, on constate que le budget prévisionnel est couvert à hauteur de 57%. Les différentes sources de financement obtenues jusqu'ici ont été entièrement investies dans le projet et la recherche de financements complémentaires pour le bouclage du budget représente un effort permanent qui détermine la vitesse de progression du chantier.

### • **Bénéfices obtenus** •

Bien que les travaux engagés ne soient pas terminés, le gros œuvre est achevé et les finitions avancent au point de rendre le local salubre et utilisable.

Deux points importants restent encore suspendus dans l'attente de leur financement, il s'agit du raccordement en eau qui est primordial pour l'ensemble du bâtiment, ainsi que la pose d'un poêle à bois qui rendra le local utilisable durant la saison froide.

Comme prévu, le chantier avance en fonction des ressources financières qui se présentent mais s'achemine sereinement vers la réalisation de l'ensemble des objectifs prévus.

Un prochain rapport fera état du bilan global du projet lorsque de l'achèvement des travaux.

Henri BOSSERT  
Bénévole fundraising  
Fondation Cudrefin 02

# Zukunftshaus Parterre, Ostseite, Innenausbau Winter 2014/15

Vorher:



**Neu: Ein richtiger, ebener Holzboden:**



## Die Südseite:

Mit den montierten Holzgestellten für die Isolationsmatten ...



und mit den eingesetzten Isolationsmatten (Isover) und den Gipsplatten:



**Ebenso die Westseite:**



**Unterstützung:**

Isover, Isolier-Material im Wert von  
Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Jubiläumsstiftung:  
Glas Troesch (Glas zum halben Preis)  
Fondation Eagle

Fr. 10'000.-  
Fr. 3'000.-  
Fr. 4000.-  
Fr. 5000.-

c02/RU/Juni2016